



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Цара Душана 79а, 74000 Добој, тел: 053/241-750 факс: 053/242-027, e-mail: finansije@doboј.gov.ba

## ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИЗ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2022. ГОДИНИ

Број: 06/403- 410/23

Добој, 19.09.2023. год.

Табеларни преглед годишње реализације Плана капиталних инвестиција у 2022. години

ПРОЈЕКАТ	2022. година		
	Укупна вриједност пројекта према Плану капиталних инвестиција за период 2022. до 2026. године	Уговорена вриједност пројекта	Реализовано
<b>ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			
Асфалтирање локалних путева у 10 повратничких мјесних заједница (Шеварлије, Поточани, Орашје, Сјенина Ријека-Бешићи, Макљеновац, Свјетлича, Чаире, Крчевине, Которско, Миљковац) и у улици Српских соколова у Добоју	290.580,00	328.266,90	328.266,90
<b>КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			
Извођење радова на изградњи „РЕНИ“ бунара РБ2 у МЗ Придјел	362.352,00	423.189,00	423.173,90
Извођење радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6705/1 КО Добој за СПО „Центар 7“ у Улици Цара Душана у Добоју	247.060,00	180.494,11	180.476,64



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Цара Душана 79а, 74000 Добој, тел: 053/241-750 факс: 053/242-027, e-mail: finansije@doboj.gov.ba

Изградња канализације у насељу Баре	1.500.000,00	754,466.29	754.447,46
Изградња водоводног система у насељу Бољанић	1.000.000,00	82.835,26	81.051,01
<b>ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА</b>			
Проширење капацитета дјечијег обданишта ЈУ „Мајке Југовић“ Добој	3.000.000,00	2.997.740,42	2.997.740,42
<b>УКУПНО</b>	<b>6.399.992,00</b>	<b>4.766.991,98</b>	<b>4.765.156,33</b>

## 1. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Развој локалне путне мреже на подручју Града Добој је један од веома важних сегмената у развоју инфраструктуре.

У наредном планском периоду фокус ће бити стављен на асфалтирање локалних путева у повратничким мјесним заједницама (Шеварлије, Поточани, Орашје, Сјенина Ријека-Бешићи, Макљеновац, Свјетлича, Чаире, Крчевине, Которско, Миљковац) и у улици Српских соколова у Добоју.

И у досадашњем периоду, Град је улагао значајна средства за унапређење, изградњу и модернизацију саобраћајне инфраструктуре.

Према плану капиталних инвестиција за период 2022-2026. године, за асфалтирање локалних путева у 10 повратничких насеља, по првобитном плану, предвиђено је 290.580,00 КМ. У 2022. години, је дошло до повећања износа средстава за ове намјене, те је град Добој закључио уговор о извођењу радова у вриједности пројекта 328.266,90 КМ са добављачем „Добојпутеви“ д.д. Добој Југ. Сама реализација наведеног пројекта износила је 328.266,90 КМ.



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

---

Цара Душана 79а, 74000 Добој, тел: 053/241-750 факс: 053/242-027, e-mail: finansije@doboj.gov.ba

## 2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

У тренутним околностима, водоснабдијевање градског подручја и дијела приградских насеља врши се путем централизованог система који прикупља воду из два црпилишта : Луке и Руданка.

Због повећаног притиска урбанизације и изградње нових стамбених и стамбено-пословних зона, црпилиште Луке ће у наредном периоду постепено изгубити своју улогу. Из тог разлога се приступа изградњи нових бунара на подручју МЗ Придјел.

Што се тиче комуналне инфраструктуре, један од пројеката који је предвиђен Планом капиталних инвестиција за период 2022-2026. године је Пројекат извођења радова на изградњи „РЕНИ“ бунара РБ2 у МЗ Придјел. Вриједност пројекта предвиђена Планом је 362.352,00 КМ.

У 2022. години је дошло до повећања средстава потребних за реализацију пројекта, па је град Добој закључио Уговор о извођењу радова на изградњи „РЕНИ“ бунара РБ2 у МЗ Придјел са добављачем „Грађ-промет“ д.о.о. Добој, у износу од 423.189,00 КМ. Реализација пројекта је износила 423.173,90 КМ.

Такође, од комуналне инфраструктуре, у 2022. години урађен је и Пројекат извођења радова на инфраструктурном опремању до грађевинске парцеле означене као к.ч. 6705/1 за СПО „Центар 7“ у Улици Цара Душана у Добоју.

За наведени пројекат, првобитним Планом је планирано 247.060,00 КМ. У 2022. години су за те потребе закључена три уговора, и то са добављачем „Грађ-промет“ д.о.о. Добој у износу од 33.922,69 КМ, са добављачем „Саша-траде“ д.о.о. Добој у износу од 76.839,42 КМ и добављачем „Боро-терм“ д.о.о. Добој у износу од 69.732,00 КМ. Реализација пројекта је износила 180.476,64 КМ.

Још један битан пројекат предвиђен Планом капиталних инвестиција је изградња канализације у насељу Баре. Првобитним Планом, за наведени Пројекат је планирано 1.500.000,00 КМ. У 2022. години град Добој је закључио уговор са добављачем „Лимункоп“ д.о.о. Добој у вриједности 754.466,29 КМ, а сама реализација пројекта је износила 754.447,46 КМ.



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Цара Душана 79а, 74000 Добој, тел: 053/241-750 факс: 053/242-027, e-mail: finansije@doboj.gov.ba

Такође, од комуналне инфраструктуре, Планом капиталних инвестиција је предвиђен и Пројекат изградње водоводног система у насељу Бољанић. За те сврхе, Планом је предвиђен износ од 1.000.000,00 КМ. Град Добој је закључио уговор са добављачем „Бетон плус“ д.о.о. Добој у износу од 82.835,26 КМ а сама реализација пројекта је износила 81.051,01 КМ.

### 3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА

Проширењем капацитета дјечијег обданишта ЈУ „Мајке Југовић“ Добој, у Граду Добој рјешава се дугогодишњи проблем растућег броја предшколске дјеце која се не могу смјестити у постојеће објекте предшколског васпитања, усљед попуњености капацитета истих. Према информацији сачињеној од стране ЈУ „Мајке Југовић“ Добој, листа чекања дјеце за пријем у ову установу је све већа и у предшколској 2020/2021. години ова установа није била у могућности да смјести више од 50% заинтересованих корисника, поред чињенице да им је већ била дата сагласност за увећање броја дјеце за 20%.

Један од пројеката предвиђен Планом капиталних инвестиција за период 2022-2026. године је и Пројекат проширења капацитета дјечијег обданишта ЈУ „Мајке Југовић“ Добој.

Новоизграђени објекат је капацитета 150 корисника, захваљујући чему су створени услови за смјештај дјеце са листе чекања.

Вриједност пројекта предвиђена Планом је 3.000.000,00 КМ.

У 2022. години је закључен уговор са добављачем „Прода-монт“ д.о.о. Добој у износу од 2.997.740,42 КМ. Реализација пројекта је износила 2.997.740,42 КМ.



Извјештај сачинило:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ