

Извјештај о реализацији пројеката из Плана капиталних инвестиција у 2019. години

План капиталних инвестиција града Добој сачињен је за период 2016-2020.године. Од пројеката утврђених Планом капиталних инвестиција у 2019. години су завршена два пројекта: Изградња саобраћајнице од улице Цара Душана према СФОР-ом путу и Реконструкција улице Краља твртка. Такође, у 2019.години је започета реализација Пројекта реконструкције и доградње објекта Спортске дворане, а још увијек је у току и Пројекат инсталације колектора оборинских вода подручја „Усора“ и прецрпне станице „Усора“ чија је припрема пројектне документације почела још 2017.године.

Табеларни преглед годишње реализације Плана капиталних инвестиција у 2019.години

ПРОЈЕКАТ	2019.година		
	Укупна вриједност пројекта према Плану капиталних инвестиција за период 2017-2020.год.	Уговорена вриједност пројекта	Реализовано
ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
Изградња саобраћајнице од улице Цара Душана према СФОР-овом путу	800.000,00	496.625,22	496.625,21
Реконструкција улице Краља Твртка	204.644,00	173.160,00	162.505,45
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА			
Пројекат инсталације колектора оборинских вода подручја "Усора" и прецрпне станице "Усора"	4.200.000,00	839.622,89	135.800,68
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА			
Пројекат реконструкције и доградње Спортске дворане	7.200.000,00	5.256.550,90	602.771,00
УКУПНО	12.404.644,00	6.765.959,01	1.397.702,34

1. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

И у досадашњем периоду, Град је улагао значајна средства за унапређење, изградњу и модернизацију саобраћајне инфраструктуре.

Један од таквих пројеката је свакако и Пројекат изградње саобраћајнице од улице Цара Душана према СФОР-овом путу. На тај начин, ужи центар града повезан је са насељем „Усора“ и створени у услови за даље ширење Града.

Према плану капиталних инвестиција за период 2016-2020.године, за изградњу саобраћајнице од улице Цара Душана према СФОР-овом путу, по првобитном плану, предвиђено је 800.000,00 КМ. У 2019. години, град Добој је закључио уговор о извођењу радова у вриједности пројекта 496.625,22 КМ и тим је асфалтирано 473 м пута. Сама реализација наведеног пројекта износила је 496.625,21 КМ.

Такође, од путне инфраструктуре, у 2019.години урађен је и Пројекат реконструкције улице Краља Твртка. Ова улица је посебно оштећена у катастрофалним поплавама које су задесиле град Добој у 2014.години, па је била један од примарних пројеката поменутих Планом капиталних инвестиција.

Првобитним Планом, за наведени Пројекат планирано је 204.644,00 КМ. У 2019.години закључен је уговор у вриједности 173.160,00 КМ, а сама реализација пројекта је износила 162.505,45 КМ.

2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Што се тиче комуналне инфраструктуре, један од пројеката који је предвиђен Планом капиталних инвестиција за период 2017-2020.године је Пројекат инсталације колектора оборинских вода подручја „Усора“ и прецрпне станице „Усора“. Још у 2017.години израђена је пројектна документација за наведени пројекат и то у оквиру великог пројекта чијом реализацијом би требало да буде ријешено свеукупно питање одвода отпадних вода на цјелокупном градском подручју. Вриједност пројекта која је предвиђена Планом је 4.200.000,00 КМ.

У 2019.години, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи дијела колектора у насељу „Усора“ у вриједности 839.622,89 КМ. Реализација је износила 135.800,68 КМ.

Такође је започета и изградња канализације по регулационом плану „Усора“.

3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА

Један од пројеката предвиђен Планом капиталних инвестиција за период 2017-2020.године је и Пројекат реконструкције и доградње спортске дворане.

Град Добој је град рукомета и спорта. Такође, на годишњем нивоу реализује се велики број различитих манифестација и потребно је да град посједује наткривени простор већих габарита како би се добио објекат који би се могао користити за различите манифестације и спортска такмичења. Првобитни план је био реконструкција постојећег објекта Средњошколског центра у Добоју којим је предвиђена доградња и проширење постојећег објекта. Међутим, у међувремену је првобитни план преведен у пројекат рушења старе и изградње нове спортске дворане јер се испоставило да због дотрајалости старог објекта није могуће урадити његову реконструкцију. Вриједност Пројекта предвиђена Планом је 7.200.000,00 КМ.

У 2019.години закључен је уговор са извођачем радова у износу од 5.256.550,90 КМ, док је у 2019.години реализовано 602.771,00 КМ. Рок за завршетак радова је три године.

Закључци и препоруке

За све наведене пројекте град Добој је обезбједио кредитна средства у износу од цца 4.400.000,00 КМ, док ће се остатак финансирати из редовних буџетских средстава. Два пројекта из Плана капиталних инвестиција за период 2017-2020.године су завршена, а то су: Реконструкција улице Краља Твртка и Изградња саобраћајнице од улице Цара Душана према СФОР-овом путу, док се реализација још два пројекта: Пројекат инсталације колектора оборинских вода подручја „Усора“ и прецрпне станице „Усора“ и Пројекат реконструкције и доградње спортске дворане наставља и у наредним годинама.

Извјештај сачинило:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

